

GOVERNO DE GOIÁS
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

 FONTES : SINAPI - 08/2023 - Goiás
 SBC - 10/2023 - Goiás
 SICRO3 - 04/2023 - Goiás
 ORSE - 08/2023 - Sergipe
 AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
 EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

BDI: 22,47%

OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ

END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL

LOCAL: URUAÇU - GOIÁS

ÁREA: 190,86m²

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO									
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 696.737,13	100,00%									
	R\$ 4.924,92	4.924,92									
SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 1.275,01	80,00%	20,00%								
		1.020,01	255,00								
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 93.969,70	12,37%	6,30%	5,13%	6,12%	5,01%	13,94%	11,32%	14,82%	14,94%	10,05%
		11.624,05	5.920,09	4.820,65	5.750,95	4.707,88	13.099,38	10.637,37	13.926,31	14.039,07	9.443,95
INFRAESTRUTURA	R\$ 68.908,32	100,00%									
		68.908,32									
SUPERESTRUTURA	R\$ 68.526,87		55,00%	45,00%							
			37.689,78	30.837,09							
PAREDE / FECHAMENTOS	R\$ 66.567,41				55,00%	45,00%					
					36.612,08	29.955,33					
REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 39.735,54						55,00%	45,00%			
							21.854,55	17.880,99			
REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 15.974,07							45,00%	55,00%		
								7.188,33	8.785,74		
ESQUADRIAS	R\$ 109.977,30								50,00%	50,00%	
									54.988,65	54.988,65	
VIDROS	R\$ 10.537,28									100,00%	
										10.537,28	
FORRO	R\$ 21.331,74							100,00%			
								21.331,74			
COBERTURAS	R\$ 61.618,61						100,00%				
							61.618,61				
PINTURA	R\$ 24.879,39										100,00%
											24.879,39
ACESSIBILIDADE	R\$ 7.931,50										100,00%
											7.931,50
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 42.961,26							24,00%	26,00%	24,00%	26,00%
								10.310,70	11.169,93	10.310,70	11.169,93
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 36.655,15							24,00%	26,00%	24,00%	26,00%
								8.797,24	9.530,34	8.797,24	9.530,34
CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 16.580,65							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
								4.145,16	4.145,16	4.145,16	4.145,16
DIVERSOS	R\$ 4.382,41										100,00%
											4.382,41
VALOR TOTAL											
Percentual parcial		12,37%	6,30%	5,13%	6,12%	5,01%	13,94%	11,32%	14,82%	14,94%	10,05%
Valor parcial com BDI		86.477,30	43.864,87	35.657,74	42.363,02	34.663,22	96.572,53	80.291,54	102.546,13	102.818,10	71.482,68
Percentual acumulado		12,37%	18,67%	23,80%	29,92%	34,93%	48,87%	60,19%	75,01%	89,95%	100,00%
Valor acumulado com BDI		86.477,30	130.342,17	165.999,91	208.362,93	243.026,15	339.598,68	419.890,22	522.436,35	625.254,45	696.737,13